

MONTAŻU SYSTEMU MONITORINGU NA BUDYNKU MIESZKALNYM W CHORZOWIE PRZY ULICY KRAKUSA 18

W dniu 8 lipca 2026 r. odbyła się wizja lokalna na której Zamawiający omówił zakres robót do wykonania oraz udzielił odpowiedzi na zadane pytania przez uczestników spotkania.

1. Jak ma zostać poprowadzona instalacja na zewnętrznych ścianach budynku

Odp. Instalacja ma zostać poprowadzona w rurkach UV na uchwytych.

2. Jak mają być zamontowane kamery na ścianie balkonowej.

Odp. Kamery mają zostać zamontowane na wysięgnikach.

3. Jaka ma zostać użyta kamera do obserwacji wiaty śmietnikowej.

Odp. Należy zamontować kamerę ze zmiennym obiektywem 2,8-12 mm oraz o rozdzielczości min. 4 MPX.

4. Jaką kamerę należy zamontować przy wejściu głównym do budynku przy domofonie.

Odp. Przy wejściu do budynku należy zamontować kamerę „wandaloodporną” IK10.

5. Jaką kamerę należy zamontować na korytarzy przy windzie na parterze.

Odp. Należy zamontować kamerę „wandaloodporną” IK10.

6. Jak ma zostać poprowadzona instalacja w pomieszczeniach piwnicznych

Odp. Instalacja ma zostać poprowadzona w peszlu na uchwytych.

7. Czy Zamawiający przestawi zaktualizowany schemat rozmieszczenia kamer.

Odp. W dniu dzisiejszym tj. 8.07.2026 r. zostanie zaktualizowany schemat rozmieszczenia kamer.